

Отчёт
о реализации проекта инициативного бюджетирования
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Песчановское Бахчисарайского муниципального района
(наименование муниципального образования образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)		1 742 013,00	1 742 013,00	1 567 811,95	174 201,05	
Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)	денежные средства бюджета Республики Крым	1 420 711,00	1 420 711,00	1 278 707,43	142 003,57	экономия
Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)	денежные средства местного бюджета	261 302,00	261 302,00	235 171,79	26 130,21	экономия
Всего		1 742 013,00	1 742 013,00	1 567 811,95	174 201,05	
В том числе:						

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)						
Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)	денежные средства нжителей населенного пункта	55 000,00	55 000,00	49 386,08	5 613,92	экономика
Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	5 000,00	5 000,00	4 546,65	453,35	экономика

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90:01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)	Единица	1567811,95	1567811,95

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
-------	-------------------------	----------	------	------

Работы по благоустройству территории кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Песчановский с/с (90-01:130401:1436 в части установки ограждения и обустройства площадки для сбора ТКО)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

безвозмездный труд

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 07.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию - 10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

Сложности при выполнении данного вида работ - отсутствуют.

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования: Расширение направлений реализуемых проектов.

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель сельского совета-глава администрации
Песчановского сельского поселения

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

12 января 2026 г.



Е.Н. Кузнецова

Ф.И.О. (подпись)

Ф.И.О. (подпись)