

**Отчёт**  
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования  
муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым  
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Береговое, ул. Большая Морская, 1-а (в части укладки асфальтобетона, резинового покрытия и установки ограждения)	2	1 797 554,00	1 797 554,00	1 797 554,00	0,00	
	Всего	1 797 554,00	1 797 554,00	1 797 554,00	0,00	
	в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым		1 450 266,57	1 450 266,57	1 450 266,57	0,00	
денежные средства местного бюджета		270 352,12	270 352,12	270 352,12	0,00	
денежные средства жителей населенного пункта		66 935,31	66 935,31	66 935,31	0,00	
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Береговое, ул. Большая Морская, 1-а (в части укладки асфальтобетона, резинового покрытия и установки ограждения)	Единица	1797554,00	1797554,00

**Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Береговое, ул. Большая Морская, 1-а (в части укладки асфальтобетона, резинового покрытия и установки ограждения)**

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

безвозмездный труд

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;  
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).  
5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 06.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 10.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточное времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

Сложности при выполнении данного вида работ - отсутствуют.

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования: Расширение направлений реализуемых проектов.


Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования \_\_\_\_\_ / (подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель сельского совета-глава администрации  
Песчановского сельского поселения

  
Е.Н. Кузнецова  
Ф.И.О. (подпись)

\_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О. (подпись)

Руководитель финансового органа  
муниципального образования  
Республики Крым



Исполнитель \_\_\_\_\_ Кириенкова Д.С.